

GEP-Sigmundstraße – Baufortschritt / weiterer Bauablauf



- RW + MW + TW fertiggestellt, Asphalttragschicht fertiggestellt, kleinere Restarbeiten, Asphaltdeckschicht 2027
- RW + MW + TW fertiggestellt, kleinere Restarbeiten, Straßenbau mit Asphalttragschicht ab 10.08.2026 bis Herbst 2026, Asphaltdeckschicht 2027
- RW + MW + TW fertiggestellt, kleinere Restarbeiten, Asphalttragschicht bis Ende 2026, Asphaltdeckschicht 2027
- Anbindung an Bestand (RW + MW + TW) und Straßenbau von 10.08.2026 – 02.10.2026 (Vollsperrung)
- SW + RW + RRB 2027
- Finaler Deckenbau im gesamten Bereich 2027 (ggf. Bereiche ohne Baustellenverkehr früher)
- Oberflächen RRB 2028

Legende:
RW = Regenwasser, MW = Mischwasser, TW = Trinkwasser, RRB = Regenrückhaltebecken